

Protokół 6/25
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
dnia 23.09.2025r.

Obecni członkowie: wg załączonej listy obecności

posiedzeniu przewodniczył: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: **Ryszard Olbryś**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola dokumentacji dotyczącej inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
3. Sprawy bieżące.
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący powitał przedstawicieli Urzędu Miasta oraz członków komisji, lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczył:

Sławomir Krzysiak- Inspektor ds. inwestycji gminnych

Ad. 2

Tematem kontroli jest **kontrola dokumentacji dotyczącej inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.**

Komisja przeanalizowała oryginały dokumentacji dotyczącej poszczególnych inwestycji , oraz faktury za wykonanie zleceń. Do każdego zlecenia dołączony jest protokół odbioru potwierdzony podpisem komisji odbiorczej.

Inwestycje, na które komisja otrzymała dokumentację, i które zostały wykonane w ramach realizacji funduszy sołeckich to;

Sołectwo Kosobudy

- rozdział 92109 – wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Kosobudy
- planowana wartość inwestycji podana na zleceniu 17 005,18
- wartość podana przez wykonawcę na fakturze oraz protokole odbioru 17 000,00
- wykonanie planu 99,97%

Sołectwo Kosobudy Bór

- rozdział 60017- remont drogi wewnętrznej na działkach nr 69,70 w miejscowości Kosobudy Bór
- planowana wartość inwestycji 13 655, 80
- wartość podana przez wykonawcę na fakturze oraz na protokole odbioru 13 600, 00
- wykonanie planu 99,52%

Sołectwo Sochy

- rozdział 70005 – remont placu przed cmentarzem w Sochach (plac gminny) oraz malowanie i remont ogrodzenia
- wartość planowanej inwestycji 18 558,63
- wartość podana przez wykonawcę na fakturze i protokole odbioru 18 216,99
- wykonanie planu 98,16%

Sołectwo Topólcza

- rozdział 92695 – budowa placu zabaw w Topólczy
- wartość planowanej inwestycji 24 090,76
- wartość podana przez wykonawcę na fakturze i protokole odbioru 24 077,90
- wykonanie planu 99,95%

Sołectwo Obrocz

- rozdział 60016 – modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz
- wartość planowanej inwestycji 31 884,78
- wartość podana przez wykonawcę na fakturze i protokole odbioru 31 884,78
- wykonanie planu 100%

Sołectwo Turzyniec

- rozdział 60017 – modernizacja/ remont drogi na działce nr 2390
- wartość planowanej inwestycji 12 108,19
- wartość podana przez wykonawcę na fakturze i protokole odbioru 12 108,00
- wykonanie planu 100%

Sołectwo Wywłoczka

- rozdział – 60017 – remont częściowej drogi wewnętrznej na działce nr 768
- wartość planowanej inwestycji 20 000,00
- wartość podana przez wykonawcę na fakturze i protokole odbioru 19 992,42
- wykonanie planu 99,96%

Sołectwo Żurawnica

- rozdział 60016 – przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica
- wartość planowanej inwestycji 52 964,70
- wartość podana przez wykonawcę na fakturze i protokole odbioru 51 090,00
- wykonanie planu 96,46%

Sołectwo Bagno

- rozdział – 60017 – remont dróg wewnętrznych na działce nr 45/7, 45/9, 143 w miejscowości Bagno
- wartość planowanej inwestycji 26 425,00
- wartość podana przez wykonawcę na fakturze i protokole odbioru 26 424,09
- wykonanie planu 100%

Sołectwo Guciów

- rozdział 75412 – remont ścian dużej sali w remizie OSP Guciów
- wartość planowanej inwestycji 17 037,88
- wartość podana przez wykonawcę na fakturze i protokole odbioru 17 000,00
- wykonanie planu 99,78%

Planowana suma na zadania z funduszu sołectkiego na 2024 rok to 324 311,28

zadania zostały zrealizowane na kwotę 321 424,35 zgodnie z terminem co zostało potwierdzone podpisami komisji odbioru na protokole.

Zalecenia komisji;

O przeznaczeniu funduszu sołectkiego na każdy rok kalendarzowy decydują zebrania wiejskie. Realizacja pod względem zakresu robót i jakości często spotyka się z krytyką mieszkańców – dotyczy to szczególnie remontów dróg i placów. W kontrolowanym roku 2024 takie remonty miały miejsce w 7 sołectwach na 10 istniejących.

W związku z powyższym Komisja zaleca , aby w procedurze odbioru robót każdorazowo uczestniczył przedstawiciel sołectwa z formalnym prawem zgłoszenia uwag do zakresu i jakości wykonanych robót.

Ad. 3 Omówiono sprawy bieżące po czym przewodniczący zakończył posiedzenie komisji.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Burmistrza Zwierzyńca, Przewodniczącego Rady Miejskiej, jednostki kontrolowanej, oraz do akt własnych Komisji Rewizyjnej.

Kierownik jednostki kontrolowanej:


.....
Burmistrz
Zwierzyńca
Edyta Wolanin
URZĄD MIEJSKI
w ZWIERZYŃCU
ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec
tel./fax 84 687 20 11, 84 641 37 55

Podpisy Komisji:

1. Ryszard Olbryś
2. Grzegorz Gradzik
3. Jan Dębicki


.....

.....

.....